

FICHE TECHNIQUE DU PROJET REALISATION DU STADE OMS 50 000 PLACES ET SES ANNEXES A TIZI OUZOU

+ Identification du projet:

- **N° d'opération** : N.D 5.742.2.262.115.03.02
- **Stade OMS 50 000 places à Tizi-Ouzou comprenant :**
 - Stade 50 000 places couvertes
 - Un terrain de réplique en gazon naturel
 - Stade d'athlétisme 6500 places
 - Hôtel 4 étoiles, 144 chambres
 - Parkings, aménagement extérieur et VRD
- **Entreprise de réalisation** : groupe ETRHB Heddad + sous traitant MAPA TURC
- **Date d'inscription du projet** : 27/02/2005
- **AP actuelle** : 46 388 000 000,00DA
- **Engagement cumulé** : 43 376 641 627,69 DA
- **DDS de démarrage**: 11 mai 2010
- **Délais du marché initial + avenants et glissement de délais**: 77 mois

+ phase maitrise d'œuvre : confié au BET SARL DUNE Architecture

Marché approuvé par le maitre de l'ouvrage sous le n°2006/742/07 le 12/02/2006

+ phase d'étude :

- montant du marché après avenants de 1 jusqu'à 8 : 1 169 921 837,56 DA TTC
- Etude 479 742 944,38 DA TTC
- Suivi : 565 067 424, 56 DA TTC

+ phase réalisation

- **Montant du marché après avenant** : 32 519 638 040,74 DA TTC
- **Paiement cumulé** : 12 703 539 080,50 DA TTC

+ avancement physique du projet :

- global : 65%
- Stade du football : 60%
- Stade d'athlétisme : 65%
- Aménagement extérieur et VRD : 75 %

FICHE TECHNIQUE DU PROJET REALISATION DE LA PENETRANTE AUTOROUTIERE RELIANT LA VILLE DE TIZI OUZOU A L'AUTO ROUTE EST OUEST

+ N° Opération NK 5. 528.226.206.915

- **Maitre de l'ouvrage** : Agence nationale des autoroutes (A.N.A)
- **Entreprise de réalisation** : Groupement ONE (OZGUN/NUROL/ENGOA)
- **Montant du marché** : 55.962.564.695,28 DA en TTC
- **Délai de réalisation** : 36 mois
- **ODS de démarrage** : 02/03/2014
- **Contrôle et suivi** : groupement (ital-consult- CTPP)

+ **Caractéristiques du projet** :

- **Linéaire global** : 46 Km dont 36,065 dans la wilaya de Tizi-Ouzou
- **Largeur** : 29,5 ml
- **Chaussée** : (2×10,5m), (3×3 voies de 3,5m)
- **Bande d'arrêt d'urgence** : 2×2,5m
- **Fossé** : 1,5m
- **Terre plein central** : 2 m
- **Emprise globale** : 224 hectares

+ **Nombre d'ouvrages** :

- **Viaducs** : 16 viaducs
- **Ouvrages d'art** : 03 ouvrages
- **Echangeurs** : 09 échangeurs
- **Tunnels** : 03 tunnels dont 02 tunnels dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

+ **LE TAUX D'AVANCEMENT PHYSIQUE EST DE 36 %**

A l'exception de l'opposition des citoyens du village MAAMAR relevant de Draa-El-Mizan, le projet est libéré de la majorité de ses contraintes néanmoins certaines réclamations apparaissent à l'exécution des travaux dans des points singuliers du projet, immédiatement prises en charge à la faveur du suivi de ce projet par les services du cabinet.

FICHE TECHNIQUE DU PROJET BARRAGE SOUK N'TLETA

Préambule :

Le barrage Souk N'tleta est situé à Oued Bougdoura à 8 Km Sud de la ville de Draa-Ben-Khedda, d'une capacité de 98 millions de mètre cube, destiné à renforcer l'alimentation en eau potable de la wilaya de Tizi-Ouzou et Boumerdes.

Identification du projet:

- **N° d'opération :** N.K 5.321.2.262.068.03
- **Inscription du projet :** Février 2010
- **Partenaire contractant :** NUROL/OZALTIN (Turquie)
- **Assistance technique et surveillance des travaux :** BET TRACTBEL (France)
- **Montant total du marché en TTC :** 5 785 238 901,78 DA
- **ODS de démarrage :** 15.05.2012
- **Délais contractuels :** 40 mois
- Plusieurs ODS d'arrêt et de reprise ont été notifiés
- **Période totale d'arrêt :** 36 mois en raison des oppositions des citoyens
- **Reprise effective des travaux:** le 27/11/2015
- **Taux d'avancement global :** 33%

- Les engagements pris par l'état quand à la consignation des fond pour les indemnisations au 31.12.2016 ont été honorés L'ANBT à consigné 500 millions de dinars.

FICHE TECHNIQUE DE L'ENTREPRISE SOGE-METAL

Identification de l'entreprise :

- **Raison social de l'entreprise** : Société Par Action
- **Adresse du siège social** : Route de Béni Douala BP A2 Poste
Chikhi Tizi-Ouzou/Algérie
- **N° tél** : 026.40.70.03/05 **Mob standard** : 0660.57.69.53
Fax : 06.40.70.02
- **Email** : info@sogemetal.com **Site web** : www.sogemetal.com
- **Forme juridique** : SPA
- **Capital social** : 80 000 000.00 DA
- **Nom du responsable** : Mohamed Arezki ABERKANE ; **Mob** : 0660.36.18.18
- **N° de registre de commerce** : 15/00-0042922/B/99
- **NIF** : 099915004292220
- **Année de création** : 1993
- **Effectif de l'entreprise** : 130 employés

FICHE TECHNIQUE DE L'ENTREPRISE EURL LD AZOUAOU

- + **Dénomination de l'entreprise** : EURL LD AZOUAOU.
- + **Forme Juridique** : EURL
- + **Localisation** : Zone Industrielle Oued Aissi, W Tizi-Ouzou
- + **Tel** : 026,21,57,95, 07,70,50,32,52
- + **Date de début d'activité, entrée en production** : Avril 2017.
- + **Nombre d'employés** : 225.
- + **Superficie** : 12 654 m²
- + **Activité** : Fabrication et Montage de Tracteur Agricole, et Matériel d'accompagnement
- + **Capacité de production** :
 - **3 000 Tracteurs**
 - **2700 matériels d'accompagnement.**
- + **Le coût du projet est de** : 1 600 000 000.000DA.
- + **Financement du projet** :
 - **40 %** Fond Propre
 - **52%** Emprunt Bancaire
- + **Avantages ANDI** :

Le Projet bénéficie des avantages accordés dans le cadre de l'ANDI

FICHE TECHNIQUE DE L'ENTREPRISE SARL BTI

- ✚ **Dénomination de l'entreprise** : SARL BTI.
- ✚ **Forme Juridique** : SARL
- ✚ **Nom du gérant** : Monsieur IZERKHEF Djebar
- ✚ **Localisation** : Zone Industrielle Oued Aissi, W Tizi-Ouzou
- ✚ **Tel** : 0661 24 32 59. 026 41 34 00. Email: bticonata@gmail.com
- ✚ **Date de création** : 19/06/2013 dans le cadre du dispositif ANDI
- ✚ **Date de lancement du projet**: 23/09/2014
- ✚ **Etat d'avancement du projet** : 98 %
- ✚ **Date de début d'activité, entrée en production** : février 2017.
- ✚ **Nombre d'employés Directs** : 300 Postes.
- ✚ **Nombre d'employés Indirect** : 150 postes.
- ✚ **Activité** : Fabrication de Briques Mono Blocs.
- ✚ **Capacité de production** :
 - 420 000 Tonnes
- ✚ **Le coût du projet est de** : 2 500 000 000.00 DA.
- ✚ **Avantages ANDI** :
 - Le Projet bénéficie des avantages accordés dans le cadre de l'ANDI

FICHE TECHNIQUE DE L'ENTREPRISE SARL NTI AZAZGA

- ✚ **Dénomination de l'Entreprise** : SARL NTI AZAZGA.
- ✚ **Forme Juridique** : SARL
- ✚ **Nom du gérant** : **Monsieur IZERKHEF Mohamed**
- ✚ **Localisation** : Zone Industrielle Azazga, W Tizi-Ouzou
- ✚ **Tél.** : 0661 24 32 59 026 41 34 00 email: bitconta@gmail.com.
- ✚ **Date de création** : 09/11/2015
- ✚ **Date de lancement du projet**: janvier 2017
- ✚ **Délais de réalisation** : 14 mois
- ✚ **Nombre d'employés Directs** : 300 Postes.
- ✚ **Nombre d'employés Indirects** : 150 Postes.
- ✚ **Activité** : Faïence et dalle de sol
- ✚ **Capacité de production** :
 - 40 000 M2 par jour
 - Soit 13 400 000 M2/an
- ✚ **Le coût du projet est de :**
- ✚ **Avantages ANDI** :

Le Projet bénéficie des avantages accordés dans le cadre de l'ANDI

FICHE TECHNIQUE DU PROJET 1500 LOGEMENTS LPL + 1000 LOGEMENTS AADL AZAZGA

+ Projet: 500 Logements LPL AZAZGA en TCE sans VRD

- **Programme** : LPL 2011
- **Maitre de L'ouvrage** : OPGI DE TIZI OUZOU
- **Organisme de Contrôle** : CTC AGENCE DE TIZI-OUZOU
- **Maitre de L'œuvre** : bureau d'étude ENGINEERING
- **Bureau d'étude suivi** : SCP ADS PROGRESS
- **Entreprise de Réalisation** : COSIDER Construction
- **Nombre de Blocs** : 19.
- **Montant du Marche** : 1407 000 000.00 DA/TTC.
- **Cout de (m²) habitable** : 42 000.00/m² Hab
- **ODS de Démarrage**: 27/03/2016
- **Délais de Réalisation** : 24 MOIS
- **Fin des délais Prévisionnels** : 26/03/2018
- **Taux d'avancement Physique** : 3 %

+ Projet :1000 Logements LPL AZAZGA

- **Maitre de L'ouvrage** : OPGI DE TIZI OUZOU
- **Entreprise De Réalisation** : COSIDER Construction
- **Contrôle technique**: CTC centre
- **Laboratoire du sol**: C.E.G.EM
- **Suivi et contrôle des travaux** : SCP ADS PROGRESS
- **Marché**: N°338/2011 du 27 novembre 2011
- **Ordre de service notifiée**: le 02 janvier 2012

Type de bâtiments	Angle	Barre
Type de logements	3F3	4F3
Nombre de bâtiments	26	25
gabarit	R+5	R+5
	68,35 m²	

+ DONNEES CONTRACTUELLES

- Montant du marché après avenant n° 02: 2959633133.28DA/TTC
 - Montant étude: 63.558.417,58 DA/TTC
 - Montant réalisation : 2.896.074.715,70 DA/TTC
- Délais contractuels après avenant n°02: **39MOIS**
 - Délais étude: 06 mois
 - Délais réalisation: 33 mois

+ PERIODE D'ARRET TOTAL: 29 mois et 19 jours

+ FIN DES DELAIS CONTRACTUELS: 3 juillet 2017

+ MONTANT DE L'AVANCE FORFAITAIRE PERÇUE EN TTC : 366.825.000,00 DA

+ Projet 1000 logements AADL Azazga:

- **Maitre de l'ouvrage : AADL**
- **Lieu d'implantation : AZAZGA**

+ Entreprise : MCC-18 CHINE

+ Cout prévisionnel : 3 216 250 000.00 DA.

+ Date du début des travaux (DDS) : 27/01/2016

+ Durée du projet : 28 mois y compris l'étude

+ Date effective du début des travaux : 27/01/2016

+ Etudes : BET ADS PROGRESS engagé par MCC-18 CHINE

+ BET de suivi de la réalisation: SAZA engagé par AADL

+ Taux global de réalisation : 05%

+ Installations de chantier et centrale à béton terminées

+ Les travaux de terrassement en cours de réalisation, infrastructure entamée.

FICHE TECHNIQUE DU PROJET DE REALISATION D'UNE STATION D'EPURATION

- + **N° D'OPERATION** :NF5.342.3.262.115.08.02
- + **INTITULE** : Réalisation de la station d'épuration pour Fréha et Azazga y compris raccordements
- + **PROJET** : Réalisation de la station d'épuration Azazga y compris raccordement
- + **A.P** : 2 000 000 000,00 DA
- + **MAITRE DE L'OUVRAGE** : Direction des Ressources en Eau de Tizi-Ouzou
- + **MAITRE DE L'OEUVRE** : Direction des Ressources en Eau de Tizi-Ouzou
- + **ENTREPRISE DE REALISATION** : Groupement Sarl Inter Entreprise- Sarl Etub Bouyahiaoui
- + **MONTANT DU PROJET** : 1 379 989 427,31 DA TTC
- + **DELAI DE REALISATION** : 26 mois
- + **DATE DE DEMARRAGE** : 07/10/2012
- + **DATE D'ACHEVEMENT PREVISIONNELLE** : 1^{er} Semestre 2017
- + **CONTROLE DES TRAVAUX** : CTH.
- + **MONTANT DU MARCHE** : 10 159 367,40 DA
- + **LOCALISATION DU PROJET** : Zone Imellal Commune et Daïra d'Azazga
- + **CAPACITE** : 60 000EQ/Hab soit 9 000 m³/j
- + **LA SUPERFICIE DISPONIBLE** : 8,8 hectares
- + **DESCRIPTION DES TRAVAUX** :

Les travaux portent sur l'exécution complète « clé en main » de la station d'épuration et comprennent les éléments suivants :

- 1) Dossier d'exécution de la station d'épuration
- 2) Réalisation du génie civil de la filière de traitement
- 3) Fourniture et pose des équipements électromécaniques
- 4) Fourniture et pose des équipements électriques
- 5) Raccordement des effluents vers la station d'épuration
- 6) Mise en service de la station d'épuration
- 7) Exploitation de la station d'épuration pour une durée de deux (02) années.

 **TAUX D'AVANCEMENT PHYSIQUE : 65 %**

- ✓ Partie Génie civil : 90 %
- ✓ Partie Equipement : Transaction Douanière en cours.

 **IMPACT DU PROJET :**

- ✓ Epurer les rejets de la population de Fréha et Azazga, soit 60 000 Eq/hab
- ✓ Préserver les cours d'eaux et la nappe de Sebaou contre la pollution
- ✓ Réutiliser les eaux épurées dans l'irrigation Agricole

FICHE TECHNIQUE DISTRIBUTION PUBLIQUE DU GAZ

✚ DAIRA : OUAGUENDOUN

✚ COMMUNE : TIMIZART

✚ VILLAGE : IMALOUSSEN

✚ PROGRAMME : PCCE / QLS GAZ – 2^{ème} TRANCHE

✚ MONTANT DU PROJET : 28 214 000 DA

✚ PARTICIPATION DE L'ETAT : 75 % (21 160 500 DA)

✚ PARTICIPATION DE SONELGAZ : 25 % (7 053 500 DA)

✚ PARTICIPATION FORFAITAIRE DU CITOYEN : 10 000 DA

✚ REALISATIONS :

ENTREPRISE : LOUNICI SAÏD

CONSISTANCES ETUDIEES:

RD : 14,05 Kms

BRC : 410 U

CONSISTANCES REALISEES :

RD : 13,95 Kms

BRC : 410 U (A METTRE EN SERVICE)

✚ TAUX DE RACCORDEMENT DE LA COMMUNE : 85%